

Org. Nr: NO 970 953 302 MVA Tlf: (+47) 37 25 75 75 Fax: (+47) 37 25 75 70

Montering:

Bjørn Nilsen Skinnstudumpa 30 2072 DAL Ordrenummer: 183616 Kundenummer:891531

Telefon: 916 24 724,909 54 848

Garasjetype: H7 620x800

Montør: C.K.Bygg Og Montasje AS Monteringsuke: 50 - 2021

Ta kontakt med kunde og si i fra når du kommer!

Hver montering må merkes med vårt bestillingsnr:

Fakturagrunnlag - alle linjer må spesifiseres på faktura. Ekstraarbeid må sendes på egen faktura.		
Tillegg som faktureres på egne linjer:		
Faktureres GI montering:	0.00	
Montering med kranbil:	0.00	
Totalsum inkl. tillegg (eks. mva.):	0.00	



Org. Nr: NO 970 953 302 MVA Tlf: (+47) 37 25 75 75 Fax: (+47) 37 25 75 70

Montering:

Bjørn Nilsen Skinnstudumpa 30 2072 DAL Ordrenummer: 183616 Kundenummer:891531

Telefon: 916 24 724,909 54 848

Garasjetype: H7 620x800

Montør: C.K.Bygg Og Montasje AS Monteringsuke: 50 - 2021

Feil ved leveransen

Eventuellt ekstraarbeide, som følge av feil ved leveransen skal avtales med Igland Garasjen AS pr telefon før arbeidet igansettes

Ekstraarbeide fakureres med kr. 625,- pr time inkl. mva

Følgende arbeide er avtalt utført:	Antali timer	Ekstra materieli i kr. inki mva	
	! 	! 	
	 I I	 	
	 	[
	 I I	 	
	 	Г I	
	 I I		
	i I	I I	
	 I I	 	
Dette er avtalt og akseptert av Igland Garasjen.	AS		
		Dato Navn	

De tillegg som det vil bli betalt for, - er de tillegg som er avtalt med Igland Garasjen AS, og akseptert av kunden. Dette skal følge i signert utgave sammen med fakturaen!

Når du monterer en Igland Garasjen AS skal du:

Opptre profesjonelt, gjennom høflig og hyggelig opptreden, derav:

- ·Gi kunden beskjed på forhånd om evt. forsinkelser hvis dette oppstår.
- ·Holde arbeidsplassen ryddig under oppføring.
- ·Rydde og ta med seg resterende materialer etter ferdigstilling.
- ·Gi beskjed om evt. avvik som kunden evt. må betale ekstra for på en hyggelig måte, samt be om attestasjon for dette, på vedlagte skjema.
- ·Melde tilbake til Igland Garasjen AS vedr. mangler ved leveransen, eller hvor det er levert for mye materialer.
- ·Ha med seg reservemateriell på bilen slik at mindre mangler kan rettes omgående.(ihht. liste i montør mappe)

Alle summer er ink MVA. Vedlegg til denne arbeidsorderen er tegning, deleliste og ordre. Kopi av signert arbeidsordre, sammen med kontrollskjema for montering underskrevet av montør, skal følge med faktura.



Org. Nr: NO 970 953 302 MVA Tlf: (+47) 37 25 75 75 Fax: (+47) 37 25 75 70

Montering:

Bjørn Nilsen Skinnstudumpa 30 2072 DAL Ordrenummer: 183616 Kundenummer:891531

Telefon: 916 24 724,909 54 848

Garasjetype: H7 620x800

Montør: C.K.Bygg Og Montasje AS Monteringsuke: 50 - 2021

Ekstraarbeide grunnet feil fra kunde

Ekstraarbeide fakureres med kr. 625,- pr time inkl. mva

Dette er avtalt og akseptert av Bjørn Nilsen

Eventuellt ekstra arbeide som følge av feil med kundens mur, eller andre omstendigheter kunden har skyld i, skal avtales med Igland Garasjen AS, samt aksepteres skriftlig av kunden, før arbeide påbegynnes

Følgende arbeide er avtalt utført:

Antall timer

Ekstra materiell i kr. Inkl mva

İ	İ
 ! 	L
 <u> </u>	ii

Dato

Kundens signatur

De tillegg som det vil bli betalt for, - er de tillegg som er avtalt med Igland Garasjen AS, og akseptert av kunden. Dette skal følge i signert utgave sammen med fakturaen!



Org. Nr: NO 970 953 302 MVA Tlf: (+47) 37 25 75 75

Fax: (+47) 37 25 75 70

Montering:

Bjørn Nilsen Skinnstudumpa 30 DÁL 2072

Ordrenummer: 183616 Kundenummer:891531

916 24 724,909 54 848 Telefon:

Garasjetype: H7 620x800

C.K.Bygg Og Montasje AS Montør: Monteringsuke: 50 - 2021

Kontrollskjema for montering av garasje

Dato:	Kontrollert av:					
Kon	trolldel	ок	Feil/ mangler	Utbedret		
1.0	Mur					
1.1	Ring- og grunnmur sjekkes vedr mål, høyde, vinkler, diagonaler, utsparing og kvalitet	: 🔲				
1.2	Grunnmurspapp korrekt påsatt					
1.3	Brukt korrekte ekspansjonsbolter (leca eller betong)					
2.0	Vegger					
2.1	Avlevering / Transportskader / Mangler					
2.2	Innfesting til mur					
2.3	Hjørner / Skjøter					
2.4	Kledning, ytre skader					
2.5	Belistning					
2.6	Frontstykke / Sidefronter					
2.7	Vindu(er)					
2.8	Takrenner					
3.0	Port(er), Dør(er)					
3.1	Transportskader/Mangler					
3.2	Porten(e) er uten skader og korrekt montert ihht monteringsanvisning					
3.3	Dør er montert ihht til monteringsanvisning					
3.4	Belistning					
3.5	Funksjonalitet					
3.6	Bæring over port					
3.7	Port, portåpner, frikoblingslås er korrekt montert og testet					
3.8	Fjernkontroller og innvedige bryter er programert og testet					
4.0	Tak					
4.1	Takstoler -plassering og i lodd, forankringsjern er påmontert hver andre takstol					
4.2	Undertak					
4.3	Rettet alle takstoler og gavler før undertak er spikret					
4.4	Takstein / Mønestein					
4.5	Vannbord og Vindski					
4.6	Takrenner er montert med fall til nedløp.					
5.0	Generelt					
5.1	Ryddighet inni og utenfor garasjen					
Kontro	ollen gjennomføres som visuell kontroll og opp mot spesifikasjonene i ordren					
	- kommentarer -					
Gara	Garasjen er ferdig montert og uten synlige feil og mangler. Dato, Kundens underskrift					
	Dato,	TAITUE	and and crown	1 %		